

Информация о реализации инициативных проектов "НАША ИНИЦИАТИВА" на территории Можгинского района в 2024 году

	Наименование проекта инициативного бюджетирования	Сумма проекта ВСЕГО	Стоимость инициативного проекта (по ЗАЯВКЕ)									Сумма контракта по результатам конкурсных проектур №44-ФЗ	Сумма контракта (уровень софинансирования)				Экономия, ВСЕГО	в т.ч. экономия УР к возврату	в т.ч. экономия МБ к возврату	экономия жители к возврату	экономия спонсоры к возврату	Касса			
			Бюджет УР	Доля	Местный бюджет	Доля	Жители	Доля	поступило	Спонсоры	Доля		поступило	УР	МБ	Жители							Спонсоры		
1	Ремонт памятника участникам ВОВ в д. Карашур	727,986.78	382,597	0.5256	180,000	0.2473	57,389.78	0.0788	57,389.78	108,000	0.1484	110,000	706,147.18	371,119.06	174,600.03	55,668.09	104,760.00	-23,839.60	11,477.94	5,399.97	1,721.69	5,240.00	706,147.18	0.00	
2	Детская игровая площадка в с.Большая Кибья	1,035,510	714,144	0.6897	107,122	0.1034	107,122	0.1034	107,122	107,122	0.1034	107,122	818,042.51	564,166.58	84,625.31	84,625.31	84,625.31	-217,467.49	149,977.42	22,496.69	22,496.69	22,496.69	818,042.51	0.00	
3	Детская игровая площадка "Полянка" в д.Малая Сюга	547,315	377,458	0.6897	56,619	0.1034	56,619	0.1034	56,619	56,619	0.1034	56,619	475,000.00	327,585.67	49,138.11	49,138.11	49,138.11	-72,315.00	49,872.33	7,480.89	7,480.89	7,480.89	475,000.00	0.00	
4	Детская спортивная площадка в с.Горняк	398,840	275,060	0.6896	41,260	0.1035	41,260	0.1035	41,260	41,260	0.1035	41,260	388,000.00	267,584.20	40,138.60	40,138.60	40,138.60	-10,840.00	7,475.80	1,121.40	1,121.40	1,121.40	388,000.00	0.00	
5	Детская игровая площадка на территории ст.Керамик	370,000	255,172	0.6897	38,276	0.1034	38,276	0.1034	38,276.00	38,276	0.1034	38,276	343,499.00	236,895.47	35,534.51	35,534.51	35,534.51	-26,501.00	18,276.53	2,741.49	2,741.49	2,741.49	343,499.00	0.00	
6	Устройство спортивной беговой дорожки в д.Нижний Вишур	1,740,000.00	1,200,000	0.6897	180,000.00	0.1034	180,000	0.1034	180,000	180,000	0.1034	180,000	1,740,000.00	1,200,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	
7	Благоустройство набережной в д.Кватчи	251,370.00	147,506	0.5868	59,610	0.2371	22,127.00	0.0880	22,127.00	22,127	0.0880	22,127	198,069.00	116,228.53	46,970.17	17,435.15	17,435.15	-53,301.00	31,277.47	12,639.83	4,691.85	4,691.85	198,069.00	0.00	
8	Детская игровая площадка в д.Старый Березняк	706,460.00	487,213	0.6897	73,083	0.1034	73,082.00	0.1034	73,082	73,082	0.1034	73,082	664,000.00	457,930.29	68,690.51	68,689.60	68,689.60	-42,460.00	29,282.71	4,392.49	4,392.40	4,392.40	664,000.00	0.00	
													447,000.00	308,275.36	46,241.96	46,241.34	46,241.34						447,000.00	0.00	
													217,000.00	149,654.93	22,448.55	22,448.26	22,448.26						217,000.00	0.00	
9	Спортивная зона в с.Малая Воложанка	576,230	397,400	0.6897	59,610	0.1034	59,610	0.1034	59,610	59,610	0.1034	59,610	450,000.00	310,344.84	46,551.72	46,551.72	46,551.72	-126,230.00	87,055.16	13,058.28	13,058.28	13,058.28	450,000.00	0.00	
10	Активная среда в д.Большие Сибьы	290,000	200,000	0.6897	30,000	0.1034	30,000	0.1034	30,000.00	30,000	0.1034	30,000	290,000.00	200,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	
11	Память народа. Благоустройство Парка Победы в д.Ныша	1,740,000.00	1,200,000	0.6897	180,000	0.1034	180,000.00	0.1034	180,000.00	180,000	0.1034	180,000	1,740,000.00	1,200,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	
12	Детский дворик в д.Комяк	290,000.00	200,000	0.6897	30,000	0.1034	30,000.00	0.1034	30,000.00	30,000	0.1034	30,000	285,000.00	196,551.72	29,482.76	29,482.76	29,482.76	-5,000.00	3,448.28	517.24	517.24	517.24	285,000.00	0.00	
13	Играем вместе в с.Поришур	547,315.00	377,458	0.6897	56,619	0.1034	56,619.00	0.1034	56,619.00	56,619	0.1034	56,619	506,266.30	349,148.59	52,372.57	52,372.57	52,372.57	-41,048.70	28,309.41	4,246.43	4,246.43	4,246.43	506,266.30	0.00	
14	Обустройство детской спортивной площадки на территории Пычасского детского сада №2	1,711,623.92	1,180,428	0.6897	177,065.92	0.1034	177,065.00	0.1034	177,065.00	177,065	0.1034	177,065	1,684,688.92	1,161,852.17	174,279.53	174,278.61	174,278.61	-26,935.00	18,575.83	2,786.39	2,786.39	2,786.39	1,684,688.92	0.00	
													265,000.00	182,758.27	27,414.01	27,413.86	27,413.86						265,000.00	0.00	
													1,419,688.92	979,093.90	146,865.52	146,864.75	146,864.75						1,419,688.92	0.00	
		10,932,650.70	7,394,436.00		1,269,264.92		1,109,169.78		1,109,169.78	1,159,780.00		1,161,780.00	10,288,712.91	6,959,407.12	1,192,383.82	1,043,915.03	1,093,006.94	-	645,937.79	435,028.88	76,881.10	65,254.75	68,773.06	10,288,712.91	-

0.00 контракт итого 776 761,90 (дон.срга) 70 614,72 за счет МБ с благоустр

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134,027.81

	Наименование территории (полномочие)	населенный пункт	проект	Сумма проекта по заявке ВСЕГО	Средства бюджета		Объем внебюджетных средств			Сумма контракта по результатам аукциона				
					УР	Местный бюджет	жители	спонсоры	Итого инициативн ые платежи		УР	МБ	жители	спонсоры
1	ТО "Большеучинский (образование - школа)	с.Б.Уча	Современный актовый зал-центр общественной и творческой жизни села и школы	725,000	500,000	75,000	75,000	75,000	150,000	434,792.00	299,856.48	44,978.50	44,978.51	44,978.51
										65,265.00	45,010.33	6,751.55	6,751.56	6,751.56
										11,643.00	8,029.74	1,204.44	1,204.41	1,204.41
2		д.Ломеслуд	Приобретение спортивного оборудования и тренажеров для Ломеслудской школы	200,000	130,768	30,000	19,616	19,616	39,232	184,890.00	120,888.48	27,733.50	18,134.01	18,134.01
3	ТО "Можгинский" (образование - школа)	с.Можга	Приобретение спортивных уличных тренажеров для обустройства спортивной площадки Можгинской средней школы	507,500	350,000	52,500	52,500	52,500	105,000					
4	ТС "Пазяльский" (образование - школа)	д.Пазял	Развитие сельского биатлона на базе МБОУ "Пазяльская ООШ"	613,667	423,218	63,482	63,484	63,483	126,967	244,000.00	168,275.58	25,241.07	25,241.80	25,241.55
5	ТО "Можгинский" (культура СДК)	д.Старые Какси	Приобретение детского игрового оборудования для благоустройства Парка культуры и отдыха деревни Старые Какси	406,000	280,000	42,000	42,000	42,000	84,000	306,900.00	211,655.12	31,748.30	31,748.29	31,748.29
6		д.Большие Сибы	Приобретение разборной уличной сцены в Дом культуры	551,000	380,000	57,000	57,000	57,000	114,000					
7	ТО "Пычасский" (администрация - благоустройство)	д.Новая Бия	Приобретение и установка разновозрастного спортивно-игрового комплекса с благоустройством прилегающей территории	617,892	426,131	63,920	63,920	63,921	127,841					
ИТОГО				3,621,059.0	2,490,117	383,902.00	373,520.00	373,520	747,040					

ИТОГИ за 2022 год

реализовани проектов

общая сумма реализованных проектов

Источники финансирования:

субсидии УР

местный бюджет

жители

спонсоры

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!