

**Информация
о подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального
комплекса Можгинского района к зимнему периоду 2016-2017 г.г.**

За счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на подготовку объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса района, в соответствии с планом неотложных мероприятий и перечня объектов, подлежащих ремонту в 2016 году направлены денежные средства на сумму **6571,42 тыс.руб.** (таблица 1)

Таблица 1

№ п/п	Наименование учреждений	Мероприятия	План тыс. руб.	Факт. освоение тыс. руб.	% освое ния
1	2	3	4	5	6
1	Администрация района	капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и коммунального комплекса в 2016-2017 г.г	2558,42	907,95	35
2	Управление образования и семьи	мероприятия по подготовке к учебному году и отопительному периоду 2016 – 2017 г.г.	2728,00	2461,00	90
3	Управление образования и семьи	мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных образовательных учреждениях»	341,00	327,525	96
4	Управление образования и семьи	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	449,00	309,059	69
5	Управление образования и семьи	Адаптация зданий общеобразовательных организаций, а также прилегающей территории для беспрепятственного доступа детей-инвалидов «Доступная среда»	10,00	10,00	100
6	Управление культуры, спорта и молодежной политики	мероприятия по проведению капитального ремонта, объектов муниципальной собственности, финансируемых за счет	565,00	260,00	46
7	Управление культуры, спорта и молодежи	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	100,00	-	-
		ИТОГО:	6751,42	4275,534	63

Освоение по Администрации района

№ п/ п	Наименование учреждений	Наименование работ	План тыс. руб.	факт освоение т. руб.	% освоения
Жилищное хозяйство					
1	Администрация района	капитальный ремонт помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: УР, Можгинский район, ст. Керамик, ул. Лесная, д.9 (квартиры)	400,00	398,00	100
2	Администрация района	ремонт административного здания архива	498,00	-	-
		ИТОГО:	898,00	398,00	44
Коммунальное хозяйство					
3	Администрация района	капитальный ремонт здания ГРП в с Черемушки	350,843	-	-
4	Администрация района	разработка проекта санитарно-защитной зоны скважин с. Большая Уча (ПИР)	388,12	-	-
5	Администрация района	модернизация системы наружной канализации в с. Пычас	200,141		-
6	Администрация района	Модернизация системы водоснабжения д. Удмурт Сюгаил Можгинского района (ПИР)	100,00	100,00	100

		Модернизация системы водоснабжения д. Удмурт Сюгаил Можгинского района (СМР)	146,84	146,84	100
7	Администрация района	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Удмурт Сюгаил	54,78		
8	Администрация района	Капитальный ремонт наружной канализации в с. Черемушки по ул. Макаренко	38,408		
9	Администрация района	Капитальный ремонт тепловой сети к МБДОУ «Староберезнякский детский сад»	66,611	66,611	100
10	Администрация района	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по объекту артезианская скважина расположенная по адресу : 427790, УР, Можгинский район, с. Горняк, пер. Школьный, д. 1 А	42,336	-	-
11	Администрация района	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по объекту артезианская скважины расположенной по адресу: 427780, УР, Можгинский район, с. Пычас, ул. Парковая	6,802	-	-
12	Администрация района	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Пазял	13,475		
13	Администрация района	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Березовая д. Залесный	51,064		
		ИТОГО:	1459,42	313,451	21
Мпп «Территориальное развитие (градоостроительство и землеустройство)»					
14	Администрация района	Разработка проекта планировки проекта межевания территории по строительству объекта: «Газопровод межпоселковый д. Карашур-д. Новотроицк-д.Атабаево-Д.Верхние Юри – д. Каменный Ключ (ПИР)	196,50	196,50	100
		ИТОГО:	196,50	196,50	100
15	Администрация района	софинансирование по объектам капитального ремонта финансируемых из бюджета УР	4,5	-	
		ИТОГО:	4,5		
		ВСЕГО:	2558,42	907,951	35

- **2728 тыс. руб.** выделены на выполнение мероприятий по подготовке к учебному году и отопительному периоду 2016-2017 г.г. на объектах образования Можгинского района, предусмотрены следующие мероприятия: подготовка медицинских кабинетов к лицензированию, текущий ремонт кровель, замена входных групп и оконных блоков, текущий ремонт покрытий полов, текущий ремонт кабинетов.
- **341,00 тыс. руб.** выделено на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных образовательных учреждениях, выполнены следующих виды работ: приобретение огнетушителей, тахографов и их установку.
- **549,00 тыс.руб.** выделено на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на ремонт приборов учета тепловой энергии, проверку тепловых счетчиков и замену люминесцентных светильников в образовательных учреждениях учреждений культуры .
- **565,00 тыс.руб.** на капитальный ремонт объектов Управления культуры, выполнены следующие мероприятия
текущий ремонт кровель, замена оконных блоков, текущий ремонт помещений для размещения учреждений культуры, спорта и молодежи,
- **898,00 тыс.руб.** выделены на капитальный ремонт помещений МКД и административного здания архива,
- **1459,42 тыс. руб.** выделены на мероприятия МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2016-2017 г.г.», предусмотренные на

разработку проекта санитарно-защитной зоны скважин Можгинского района, ремонт здания ГРП с. Черемушки, ремонт наружной системы канализации в с. Пычас, в с. Черемушки по ул. Макаренко, капитальный ремонт сетей водоснабжения,

- **196,50** тыс.руб. выделено на разработку проекта планировки проекта межевания территории по строительству объекта: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д. Новотроицк-д.Атабаево- д.Верхние Юри – д. Каменный Ключ (ПИР).

таблица 2

«Развитие культуры на 2015-2020 г.г.»					
16	Управление культуры, спорта и молодежной политики	замена оконных блоков в Малосюгинском ЦСДК	200,00	200,00	100
		капитальный ремонт мягкой кровли в Большеучинском ЦСДК	200,00		
		капитальный ремонт фойе Кватчинский ЦСДК	100,00		
		Замена оконных блоков в Поршурском СДК	65,00	60,00	100
		ИТОГО:	565,00	260,00	46

На подготовку муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону за счет средств дотаций на сбалансированность бюджета полученный из бюджета УР в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 16 мая 2016 года № 626-р на замену деревянных оконных блоков на пластиковые. **(13501,0 т.р.)** замена оконных блоков пройдет в 34 образовательных учреждениях).

В части капитального строительства.

Из бюджет Удмуртской Республики в соответствии с перечнем объектов на 2016 год (Адресная инвестиционная программа) предусмотрено поступление денежных средств на сумму - 18731,16 тыс.руб. для выполнения мероприятий по строительству объектов коммунального комплекса и объектов социальной сферы Можгинского района:

- Водоснабжение ул. Малиновской в д. Малая Сюга (СМР) план -1925,00 тыс.руб,
- Техническое перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы (ЦСДК и школа) с переводом на газ д. Верхние Юри Можгинского района, Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)- 840,00 тыс.руб,
- Реконструкция крыши здания МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района Удмуртской Республики (долевое участие Правительства)-3390,80 тыс.руб, работы выполнены в 2015 году,
- Реконструкция крыши здания МБОУ «Большеучинская СОШ в с. Большая Уча Можгинского района УР (долевое участие Правительства)-100,00 тыс.руб,
- Капитальный ремонт части здания основной общеобразовательной школы с размещением детского сада на 30 мест в д.Нижний Вишур Можгинского района Удмуртской Республики-135,00 тыс.руб,
- Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики -1000,00 тыс.руб,
- Строительство (приобретение) жилого помещения-2000,00 тыс.руб,
- Детский сад в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР), выполнены проектно –изыскательские работы, сметная документация проходит экспертизу,
- Пристройка детского сада в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) выполнены проектно –изыскательские работы,

- Разработка генеральных планов муниципальных образований «Маловоложикьинское», «Сюгаильское» и «Черемушкинское» на согласовании в Правительстве Удмуртской Республики.

В области газификации

В области газификации Можгинского района в Адресной инвестиционной программе на 2016 год предусмотрены следующие объекты:

Распределительный газопровод д.Новая-Бия, д.Бальзашур, д.Акашур, д.Петухово Можгинского района, протяженностью – 13,8 км, Заказчик КП УР Дирекция Стройгазинвест», подрядчик ОАО «МСО»

Расширение газораспределительных сетей д. Лесная Поляна Можгинского района - 1400,00 тыс.руб.

Расширение газораспределительных сетей с. Большая Уча Можгинского района - 600,00 тыс.руб.

Дополнительно по плате за техприсоединение к сетям газоснабжения пройдут объекты: д. Залесный, ул. Полевая и березовая – 34 дома, д. Кватчи, ул. Весенняя – 2 дома, д. Удмурт Сюгаил, ул. Сосновая, 3 дома, и другие.

РЦП «Социальное развитие села»:

Газопровод распределительный д. Мельниково Можгинского района работы выполнены, освоено - 6487,60 тыс.руб.

Софинансирование на указанные объекты из бюджета муниципального образования «Можгинский район составляет - 694,4 тыс.руб.

Мероприятия по наказам избирателей и повышения благосостояния населения Можгинского района

Из бюджет Удмуртской Республики направлены денежные средства в сумме - **1 484,00 тыс.руб.** на выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей и повышение благосостояния населения Можгинского района:

№ п/п	Наименование объекта	предмет закупки (ПИР, СМР, поставка)	бюджет	Объем финансирования 2016 год тыс.руб	муниц. контракт тыс. руб.	освоение тыс. руб.	остаток	Примечание
1	2	3	4		7	8	9	6
1	Замена оконных блоков и входных групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Можгинского района УР (МБДОУ Нынецкий детский сад)	СМР	УР	492,417	318,00	318,00	174,417	освоено работы выполнены,
2	Замена оконных блоков и входных групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Можгинского района УР (МБДОУ Горняцкий детский сад)	СМР	УР	507,583	310,00	310,00	197,583	освоено работы выполнены,
3	Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Лесная Поляна Можгинского района УР	СМР	УР	350,000	350,00	0,00	-	освоено работ выполнены,

4	Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Малая Сюга Можгинского района УР	СМР	УР	134,00	129,50	130,00	0,00	освоено работы выполнены,
			МО	0,50	0,50			
5	Обустройство детской площадки МБДОУ "Льнозаводский детский сад"	СМР	УР		376,50	0,00		остаток от торгов, планируется перераспределить денежные средства на другой объект: водоснабжение Атабаево
ВСЕГО:			УР	1484,00	1484,00	758,00	372,00	51%
			МО	0,50	0,50			

**В части выполнения мероприятий по подготовке организаций коммунального комплекса к отопительному периоду 2015 - 2016 г.г.
(мероприятия по подготовке к зиме).**

Из бюджет Удмуртской Республики направлены и денежные средства на сумму **1800,00 тыс.руб.**, предусмотрено выполнение следующих подрядных работ :

капитальный ремонт сетей водоснабжения ст. Люга – 400,00 тыс.руб,
капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Южная, с. Горняк – 600,00 тыс.руб,
капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Большая Сюга - 650,00 тыс.руб,
капитальный ремонт артезианской скважины в с.Большая Уча - 150,00 тыс.руб.
Софинансирование из бюджета МО - 0,40 тыс. руб.

Муниципальное образование «Можгинский район» занял 2-е место по республике за подготовку к отопительному периоду 2015-2016 г.г. в результате сумма на подготовку к отопительному периоду 2016-2017 г.г. с премией составила 2300,00 тыс.руб. и дополнительно предусмотрены следующие работы:

приобретение электрического оборудования - 90,00 тыс. руб,
приобретение газовой горелки - 410,00 тыс. руб,

по результатам проводимых торгов выявилась экономия в сумме 86,525 тыс. руб – которая направлена на капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Пазял.

**Перечень
мероприятий в области коммунального хозяйства**

№	Наименование объекта	Предмет закупки	Объем финансирования 2016 год	Сумма по муницип. контракту	Освоение	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	6	7	5
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Южная в с. Горняк Можгинского района	СМР	600,00	593,990		МК № 0313300079216000040_13 8468 от 27.06. 16 с ООО "Наш Сервис" выполнение работ до 31 августа 2016

2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ст. Люга Можгинского района	СМР	400,00	397,99		МК №0313300079216000044_138468 от 27.06.16 с ООО "КомтеС" выполнение работ по 31 августа 2016
3	Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Большая Сюга Можгинского района	СМР	650,00	643,490		МК №0313300079216000041_138468 от 27.06.16 с ООО "КомтеС" выполнение работ до 31 августа 2016
4	Капитальный ремонт артезианской скважины в с.Больша Уча Можгинского района	СМР	150,00	78,000		МК №0313300079216000045 от 23.06.16с ООО "Удмуртская геологоразведочная партия" выполнение работ по 31 июля 2016. Работы выполнены.
5	Приобретение электрического оборудования для водонапорных башен		90,00	90,000	90,0	МК от 04 июля с ООО "КомтеС". Работы выполнены. Оплачено.
6	Приобретение газовой горелки с. Пычас		410,00	410,000		МК №0313300079216000052_138468 от 09.08.16 с ООО "КомтеС" поставка до 20 августа 2016
7	Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Пазял		Экономия	86,53		МК с ООО «Наш сервис» от 28.07.2016 года выполнение работ до 31.09.2016 года.
	ИТОГО:		2300,00	2300,00		

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

В части содержанием дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Из бюджета Удмуртской Республики в 2016 году направлены денежные средства до 31.08.2016 года в сумме – **3765,278 тыс.руб.**, софинансирование из бюджета муниципального образования на сумму – **0,377** тыс.руб. освоение - 82%.

Подрядная организация ОАО «Можгинское дорожное предприятие».

За счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на выполнение подрядных работ по объектам дорожного хозяйства направлено **16 882,151 тыс.руб.**

Реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственные сооружения на них, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики в 2016 году по программе «Сельские дороги» выполняется:

Реконструкция автомобильной дороги Большая Уча – Мальчиково, протяженностью 7,44 км в Можгинском районе СМР-131985,971 тыс.руб.

№ п/ п	Наименование объекта	Протяженно сть объекта		Вид дорожн ого покры тия	ВСЕГО	За счет бюджета УР	За счет бюдж ета МО	оплата	примечание
		един ица изме рени я	коли честв о						
1	Реконструкция автомобильной дороги Большая Уча-Мальчиково в Можгинском районе	км.	7,440	щебено чное	127 097,83	127 097,835			МК № 03133000792 16000023- 0118533-01 от 10.05.2016 срок выполнения работ с 25.05- 17.10.2016 АО "МДП"
	экспертиза ПИР					1045,139			оплачено кредиторка
	экспертиза сметы					20,000			оплачено кредиторка
3	Реконструкция автомобильной дороги Ломеслуд – Красный Яр в Можгинском районе	км.	4,00	ПИР	3 800,000	3 800,000			МК № 03133000792 16000021 от 17.06.2016 срок выполнения работ с 17.06 по 06.07.2016 ОАО "Автодормос тпроект"
4	Содержание дорог местного значения и искусственных сооружений на них по Школьные маршруты				3765,655	3765,278	0,377	1056,16	МК № 03133000792 15000049 от 31.08.2015 АО " МДП"

**Перечень
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них Муниципального образования,
финансируемых за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и средств бюджета
Муниципального образования "Можгинский район" в 2016 году**

тыс.руб

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность объекта		Вид дорожн ого покры тия	За счет бюджета УР	За счет бюдже та МО	опла та	примечание
		едини ца измер ения	количес тво					
1	Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина в с. Большая Уча Можгинского района	км /кв.м	0,44/2200	асфальт обетон	7 000,000	368,421		МК № 03133000792160000 35-0118533-01 от 14.06.2016 срок работ с 14.06 по 30.08.2016г АО "МДП"

**Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального
дорожного фонда муниципального образования
«Можгинский район» на 2016 год (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)**

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность объекта		Вид дорожн ого покры тия	За счет бюджета МО	Оплата	Примечание
		единиц а измере ния	количе ство				
1	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих дополнительных слоев основания и покрытия автодороги в д.Кватчи, ул. Нижняя	км.	1,500	асфальт	2 355,489	2 355,489	оплач. МК с АО "МДП" срок работ до 30.12.2015 (переходящий)
2	Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин автомобильная дорога Мельниково – р-д. Карамбай				99,999	99,933	оплач. МК АО "МДП" срок работ до 31.12.2016
3	Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин автомобильная дорога (Можга-Керамик)-Сосновый Бор				100,00	16,62856	МК с АО "МДП" срок работ до 31.12.2016
4	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги с устройством барьерного ограждения участка проезда по плотине Восточный пруд	п.м.	170,000	асфальт	933,545	933,545	оплач. МК с АО "МДП" срок работ до 30.05.2016

5	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги с. Пычас (северная часть)	м2	952,000	ЩПГС	211,00		МК с АО "МДП" на подписи сроки работ до 01.08.2016
6	усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги Александрово – Юдрук	п.м.	500	ЩПГС	300,000		МК с АО "МДП" на подписи сроки работ до 10.10.2016
7	Проектные - изыскательские работы с. Русский Пычас, гидротехническое сооружение	ПИР			100,000	100,000	оплач. МК с ООО "ВИКО" сроки работ 15 мая по 15 июня
8	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги д. Мельниково					100,000	МК с АО "МДП" сроки работ 01 июня по 30 августа
9	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодорог уличной-дорожной сети в с. Русский Пычас					100,000	МК с АО "МДП" сроки работ 01 июня по 30 августа
10	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев					436,496	с.Черемушки, ул. Макаренко

	основания и покрытия автодороги д. Чужьем, ул. Садовая					
11	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги в с. Большая Уча, ул. Советская	км.			551,291	МК с АО "МДП" на подписи сроки работ до 30.08.2016
13	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги ул. Садовая – ул. Ленина в с. Большая Уча	км.			1020,000	МК с АО "МДП" сроки работ до 30.08.2016
15	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги ул. Гагарина в с. Большая Уча	км/кв.м	0,440/ 2200,0		368,421	софинансирование по аукциону
16	софинансирование школьные маршруты				1,000	софинансирование школьники
17	софинансирование по соглашению Б.Уча-Мальчиково				150,000	100,00 МК с МУЗП межевание срок работ до 15.08.2016; РЕЗЕРВ 50,00 Т.Р.
18	софинансирование межевание, техпланы				205,000	на техпланы по дорогам
14	Софинансирование по соглашению Ломеслуд-Красный Яр				0,380	софинансирование по соглашению
15	Усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой				1128,000	аукцион состоится 4 июля

	выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия автодороги д. Б.Сибы, ул. Садовая					
16	Автомобильная дорога д.Кватчи, ул. Нижняя				21,529	
17	Резерв				50,000	на мостик Уленвай
	ИТОГО:				9232,150	
	ПОСЕЛЕНИЯ содержание уличной дорожной сети, освещение, приобретение светильников, ламп, электрооборудования				7650,00	
	ВСЕГО:				16882,15	

**Подготовка энергетического комплекса,
объектов жилья и социальной сферы, котельные.**

Учреждения	Вид топлива				Всего	Готовность	
	газ	уголь	дрова	электр.			
ООО «КЭС»	15	-			15	70%	
ООО «КомтеС»	13				13	70%	
Упр. культуры	1	8	1		10	70%	
Упр. образования	-	3			3	70%	
ЦРБ	3		2	7	12	70%	
СПК к-з «Заря»	1				1	70%	
Итого	33	11	3	7	54	70%	

1. В целях координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2016 - 2017 годов в Можгинском районе на основании постановления главы Администрации района «О подготовке объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к отопительному периоду.

2. Проведено 2 заседания районной комиссии с руководителями организаций и предприятий независимо от их форм собственности где руководители организаций отчитались:

2.1. Руководители предприятий и учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета, доложили, что задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы отсутствует.

2.2. Организации ЖКХ в срок до 1 июля 2016 года:

- Выполнили запланированные мероприятия по подготовке теплоисточников и инженерных коммуникаций к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов;
- укомплектовали рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;
- обеспечили создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива;
- обеспечили создание оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;
- обеспечили контроль за созданием и расходом основных и резервных видов топлива на котельных;
- восстановлены (внесены изменения) в акты разграничения эксплуатационной ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем тепла (абонентом).

2.3. При возникновении аварийных ситуаций, требующий принятия безотлагательных мер, работают аварийные бригады в МО «Можгинский район» в с. Пычас тел. 7-11-80, в с. Б.Уча, тел. 77-5-77.

2.4. Рекомендовано обратить внимание на установку (поверку) групп приборов учета и регулирования потребления воды, газа и других энергоресурсов;

2.5. Согласованы лимиты газа с ООО «Удмуртрегионгаз» для котельных на 2017 год;

3. До 15 мая 2016 года были разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке предприятий и учреждений к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 года с включением в них мероприятий по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования, сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов, создать постоянно действующие комиссии для обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода;

4. Обеспечили подготовку муниципальных и ведомственных котельных, тепловых, водопроводных и электрических сетей к работе в отопительном периоде 2016 – 2017 года;

5. Совместно с ООО «Комтес» и ООО «КЭС», отвечающими за эксплуатацию систем жизнеобеспечения, сформировали резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

В части реализации 261-ФЗ

Множкквартирные и частные дома

Наименование объектов	Группы учета						Энерго-паспорт
	Тепло		Вода		Электрич.		
	Потреб-ность	Есть	Потреб-ность	Есть	Потреб-ность	Есть	
МКД (общедомовые)	13	7	85	44	85	85	0
Квартиры в МКД	-	-	1884	664	2559	2559	0

Социальная сфера

Наименование учреждений	Группы учета				Энергопаспорт		
	Тепло		вода		Потреб-ность	Есть	Закл. договора
	Потреб-ность	Есть	Потреб-ность	Есть			
Управление образования и семьи:							
- Школы	24	24	26	26	26	26	-
- Детские сады	19	19	25	25	22	22	-
Упр. культуры	10	5	25	17	6	6	-

В части исполнения задания по вводу жилья.

Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов – 23 дома, общей площадью 1870 м².

В части предоставления субсидий

Предоставлено субсидий из Федерального бюджета в соответствии с законом «О Ветеранах», выдано 4 свидетельства ветеранам ВОВ на сумму – 4 892,5 тыс.руб. Сумма освоена в полном объеме. На вторичном рынке жилья приобретены 4 квартиры общей площадью 137,8 кв.м.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» распределено средств из Федерального бюджета на сумму 857, 401 –тыс.руб., а также из Республиканского бюджета на сумму –1493, 3 тыс.руб., бюджета МО «Можгинский район» 25,000 тыс. руб. Социальную выплату получили 3 молодых семьи. Данная выплата имеет целевое назначение и направлена на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома подрядным способом. До конца календарного года планируется ввести 350 кв.м. жилья.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 года и на период до 2020 года».

Распределено средств из Федерального бюджета на сумму –2124,0 тыс.руб., а также из Республиканского бюджета на сумму –3 100,0 тыс.руб. Социальную выплату получили - 9 семей,

в т.ч. 6 молодых семей. Данная выплата имеет целевое назначение и направлена на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома хозяйственным способом. До конца 2017 года планируется ввести 550 кв.м. жилья.

Отчитались по вводу жилья участники программы 2015 года, всего введено 657 кв.м. жилья.

Согласно Программе предоставления безвозмездной субсидии малоимущим многодетным семьям, выделено денежных средств на сумму –1001,0 тыс.руб. Получила 1 семья. Данная выплата имеет целевое назначение и направлена на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома хозяйственным способом. До конца 2017 года планируется ввести 100 кв.м. жилья.

В части приватизации муниципального жилья.

Осуществлялась приватизация муниципального жилья. Передано в собственность граждан -20 домов и квартир

В части проведения рабочих совещаний.

Проведено 23 рабочих совещаний по жилищным вопросам при Администрации района. На которых рассматривались вопросы постановки на учет граждан на улучшение жилищных условий, по предоставлению жилищных займов, утверждение списков по предоставлению субсидий, предоставления жилья и ряд других вопросов.

Проводилась работа с заказчиками-застройщиками,

Оформлено 53 разрешений на строительство, в т.ч. 44 индивидуальных жилых дома.

Оформлено градостроительных планов – 53 .

Разрешение на строительство граждан. и пром. назначения – 8,

Разрешений на ввод в эксплуатацию граждан. и пром. строительства–8,

Выдано 98 ордеров на производство земляных работ.

В части разработки Генеральных планов и Правил землепользования и застройки.

В 2016 году планируется разработка ГП по МО «Сюгаильское», Маловоложикьинское» МО «Черемушкинское».

В муниципальных образованиях Большекибынское, Большепудгинское, «Большеучинское», «Горнякское», «Кватчинское», «Можгинское», «Нынекское» и «Пычасское» разработаны и утверждены проекты генеральных планов территорий сельских поселений.

Из 19 муниципальных образований сельских поселений утверждены 8 генеральных планов и 19 Правил землепользования и застройки.

Благоустройство.

На благоустройство территорий муниципальных образований сельских поселений за счет средств бюджета муниципального образования на благоустройство территорий муниципальных образований сельских поселений выделено **2180,00 тыс.руб.** и дорожный фонд **7500 тыс. руб.**

		выделено	освоено	%
Дорожный фонд	Уличное освещение	3200,00	900,00	30,0
	содержание автомобильных дорог местного значения	4300,00	1700,00	40,0
Администрация района	благоустройство территорий сельских поселений	2180,00	230,0	10,0

Прочее.

Работала рабочая комиссия по контролю за ходом строительства и вводу объектов в эксплуатацию. Проводятся заседания, с представителями подрядчика, УКСа Правительства УР, Минстроя и других заинтересованных лиц.

На основании положения о взаимодействии аварийно-диспетчерской службы ЖКХ с муниципальными учреждениями, позволило оперативно решать вопрос по устранению аварий на объектах муниципальной собственности, обеспечивать безопасность объектов и населенных пунктов, защиты жизни и здоровья людей.

Комиссией при Администрации района проводится массовая техническая инвентаризация объектов Можгинского района и осуществляется контроль по выдаче технических паспортов.

Разрабатывались и утверждались различные постановления и положения. (по Градостр. и Жил. Кодексам). Разработана программа развития района в области строительства (ЖКХ) до 2020 года.

Совместно с ОБЭП ОВД г. Можги и Можгинского района сотрудничали в области незаконного оборота черных и цветных металлов.

Комиссией по обеспечению БДД (с ГИБДД, Дорожное предприятие, Агрыз дист. пути и др.) проводилась работа по обследованию автомобильных дорог, ж/д переездов и т.д.

Прием граждан по вопросам строительства, приватизации, выделение жилищных займов и прочим вопросам. (консультации).

Участвовали во всех общественных мероприятиях.

Предоставлялись ежедневные, ежемесячные, квартальные отчеты в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР, Министерство топлива, энергетики и связи УР и другие Министерства и ведомства.

Заместитель главы Администрации района
по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры
Д.А.Салаватуллин